

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 28 A

DESCRIZIONE PROGETTO
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa **CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.**

DATA 12/05/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 78	N° 81	N° 80	N° 79	N° 82	N° 110*	N° 111	N° 113*	N° 112*	N° 114
Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Diametro Palo	mm	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300	X 600 □ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	5,3-6,9	5,3-6,9	5,3-6,9	5,3-6,9	5,3-6,9	7,5-8,9	5,7-6,9	7,8-8,9	6,8-7,9	5,7-6,9
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	OK	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23	23	N.A.	23	23
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	86	86	N.A.	86	86
1° Betoniera	DDT n.	085A00 1015	085A00 1015	085A50 0670	085A50 0670	085A50 0670	085A00 1011	085A00 1011	085A50 0670	085A00 1011	085A00 1011
2° Betoniera		N.A.	N.A.	085A00 1015	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	085A50 0670
Volume CLS gettato	mc	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56	3,31	2,56	3,31	2,94	2,56
Quota fine getto	metri slm	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m ***Pali incrementati per intestazione su marna lapidea (110-112-113)**



Appaltatore (Firma)
IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH VILLA D'ORRÌ
R.I.A. 00145570925

Subappaltatore (Firma)

Biagio Origa

Committente (IAC Firma)

Andrea Lenti