

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
**TYRRHENIAN LINK HVDC –
 SDC SELARGIUS**

Scheda rev.03

n° 31

DESCRIZIONE	PROGETTO
-------------	----------

Stazione di conversione HVDC "TYRRENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.

DATA 15/05 / 2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO

Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9			
Diametro Palo	mm	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= Y=	X= Y=	X= Y=
Coordinate planimetriche	Posiz_picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
Prof. roccia e Prof. scavo	m	3,2 - 6,9	3,2 - 6,9	3,8 - 6,9	3,7 - 6,9	3,0 - 6,9	2,8 - 6,9	3,0 - 6,9	-	-	-

GABBIA DI ARMATURA

Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK			
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70			
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK			

PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO

[illegible]

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Subappaltatore (Firma)

Diaphan

Committente (IAC Firma)

