

SCHEDA SCQ PALO E
MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 31

DESCRIZIONE		PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna								
Stazione di conversione		HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNI RETE ITALIA S.P.A.								
DATA <u>15.05 / 2026</u>				CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27523_02 - DCHR20103C28013_03								
PARAMETRI ESECUTIVI		SCAVO		N° <u>58</u>	N° <u>59</u>	N° <u>60</u>	N° <u>61</u>	N° <u>62</u>	N° <u>83</u>	N° <u>84</u>	N°	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>		
Diametro Palo	mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>		
Prof. roccia e Prof. scavo	m	<u>3,2 - 6,9</u>	<u>3,2 - 6,9</u>	<u>3,8 - 6,9</u>	<u>3,7 - 6,9</u>	<u>3,0 - 6,9</u>	<u>2,8 - 6,9</u>	<u>3,0 - 6,9</u>	<u>3,0 - 6,9</u>	<u>3,0 - 6,9</u>		
GABBIA DI ARMATURA												
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>		
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>		
Quota finale gabbia	metri s.l.m	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>		
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>		
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO												
SLUMP	Cm	<u>24</u>	<u>N.A.</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>		
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	<u>92</u>	<u>N.A.</u>	<u>92</u>	<u>92</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>		
1° Betoniera	DDT n.	<u>085A50</u> <u>0707</u>	<u>085A00</u> <u>1038</u>	<u>085A50</u> <u>0707</u>	<u>085A50</u> <u>0707</u>	<u>085A00</u> <u>1038</u>	<u>085A00</u> <u>1038</u>	<u>085A00</u> <u>1038</u>	<u>085A00</u> <u>1038</u>	<u>085A00</u> <u>1038</u>		
2° Betoniera		<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>085A00</u> <u>1038</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>		
Volume CLS gettato	mc	<u>2,43</u>	<u>2,43</u>	<u>2,43</u>	<u>2,43</u>	<u>2,43</u>	<u>2,43</u>	<u>2,43</u>	<u>2,43</u>	<u>2,43</u>		
Quota fine getto	metri s.l.m	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>		

NOTE
*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

