

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 32A

DESCRIZIONE PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna									
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.									
DATA <u>19/05/2026</u>		CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03									
PARAMETRI ESECUTIVI	SCAVO	N° 85	N° 86	N° 87	N° 88	N° 89	N° 90	N° 205	N° 206	N° 207	N° 208
Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Diametro Palo	mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	3,8 - 6,9	3,0 - 6,9	4,0 - 6,9	4,0 - 6,9	3,2 - 6,9	4,0 - 6,9	4,0 - 6,9	5,0 - 6,9	4,9 - 6,9	4,2 - 6,9
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m.	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	22	22	N.A.	22	22	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	93	93	N.A.	93	93	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
1° Betoniera	DDT n.	085400 10F2	085400 10F2		085400 10F2	085400 10F2	085400 10F3	085400 10F3	085400 10F6	085400 10F6	085400 10F3
2° Betoniera		N.A.	N.A.	N.A.	085400 10F3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	085400 10F6
Volume CLS gettato	mc	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Quota fine getto	metri s.l.m.	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70

NOTE

*Presente nei pali da 2,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)
IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH VILLA D'ORRI
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)

Biagio Origa

Committente (IAC Firma)

Aut. 625

