

SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 308

DESCRIZIONE PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna									
Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.									
DATA <u>14/05/2025</u>		CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03									
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 8	N° 35	N° 58	N° 61	N°	N°	N°	N°	N°	N°
Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9	6,9	6,9						
Diametro Palo	mm	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	X ☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300	☐ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X= 0 Y= 0	X=	X=	X=	X=	X=	X=
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK						
Prof. roccia e Prof. scavo	m	5,0 - 6,9	4,5 - 6,9	3,2 - 6,9	3,7 - 6,9	-	-	-	-	-	-
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	N.A.	N.A.						
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.						
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	N.A.	N.A.						
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	N.A.	N.A.						
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	N.A.	23	N.A.	N.A.						
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	90	N.A.	N.A.						
1° Betoniera	DDT n.	08545p 0692		N.A.	N.A.						
2° Betoniera		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.						
Volume CLS gettato	mc	2,33	2,33	N.A.	N.A.						
Quota fine getto	metri sim	51,70	51,70	N.A.	N.A.						

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

Appaltatore (Firma)

Subappaltatore (Firma)

Committente (IAC Firma)