



OPERE
GEOTECNICHE
dal 1989



SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS


Scheda rev.03

n° 274

DESCRIZIONE		PROGETTO		Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna							
Stazione di conversione		HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"		Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa							
				CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.							
DATA <u>11/05/2026</u>		CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03									
PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° <u>28</u>	N° <u>31</u>	N° <u>30</u>	N° <u>29</u>	N° <u>32</u>	N° <u>53</u>	N° <u>56</u>	N° <u>55</u>	N° <u>54</u>	N° <u>57</u>
Lunghezza Palo (Progetto)	m	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>	<u>6,9</u>
Diametro Palo	mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>	X= <u>0</u> Y= <u>0</u>
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>
Prof. roccia e Prof. scavo	m	<u>5,0-6,9</u>	<u>5,0-6,9</u>	<u>4,5-6,9</u>	<u>4,7-6,9</u>	<u>4,7-6,9</u>	<u>5,0-6,9</u>	<u>5,0-6,9</u>	<u>5,5-6,9</u>	<u>5,5-6,9</u>	<u>5,5-6,9</u>
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
Quota finale gabbia	metri s.l.m	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>	<u>OK</u>
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>23</u>	<u>N.A.</u>	<u>23</u>	<u>23</u>	<u>23</u>
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>85</u>	<u>N.A.</u>	<u>85</u>	<u>85</u>	<u>85</u>
1° Betoniera	DDT n.	<u>085A00</u> <u>0998</u>	<u>085A00</u> <u>0998</u>	<u>085A50</u> <u>0663</u>	<u>085A50</u> <u>0663</u>	<u>085A50</u> <u>0663</u>	<u>085A50</u> <u>0662</u>	<u>085A50</u> <u>0663</u>	<u>085A50</u> <u>0662</u>	<u>085A50</u> <u>0662</u>	<u>085A50</u> <u>0662</u>
2° Betoniera		<u>N.A.</u>	<u>085A00</u> <u>1001</u>	<u>085A00</u> <u>0998</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>	<u>N.A.</u>
Volume CLS gettato	mc	<u>2,55</u>	<u>2,55</u>	<u>2,55</u>	<u>2,55</u>	<u>2,55</u>	<u>2,55</u>	<u>2,55</u>	<u>2,55</u>	<u>2,55</u>	<u>2,55</u>
Quota fine getto	metri slm	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>	<u>51,70</u>

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m



Subappaltatore (Firma)

Biagio Origa

Committente (IAC Firma)

[Signature]