



OPERE
GEOTECNICHE
dal 1989



SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
TYRRHENIAN LINK HVDC –
SDC SELARGIUS

Scheda rev.03

n° 274

DESCRIZIONE

PROGETTO

Stazione di conversione HVDC "TYRRHENIAN LINK WEST"

Site Manager Appaltatore Impresa Manca: Maurizio Pinna

Compilatore subappaltatore Opere Geotecniche: Biagio Origa **CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.**

DATA 11/05/2026

CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27532_02 e DCHR20103C28013_03

PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO		N° 28	N° 31	N° 30	N° 29	N° 32	N° 53	N° 56	N° 55	N° 54	N° 57
Lunghezza Palo (Progetto)	m	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Diametro Palo	mm	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300	☒ 600 ☐ 300
Controllo verticalità a bolla	± 1 %	X= 0	X= 0	X= 0	X= 0	X= 0	X= 0	X= 0	X= 0	X= 0	X= 0
		Y= 0	Y= 0	Y= 0	Y= 0	Y= 0	Y= 0	Y= 0	Y= 0	Y= 0	Y= 0
Coordinate planimetriche	Posiz. picchetto ± 5 %	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Prof. roccia e Prof. scavo	m	5,0-6,9	5,0-6,9	4,5-6,9	4,7-6,9	4,7-6,9	5,0-6,9	5,0-6,9	5,5-6,9	5,5-6,9	5,5-6,9
GABBIA DI ARMATURA											
Conservazione e Pulizia	Controllo visivo	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
*Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm	Controllo visivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Quota finale gabbia	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70
Spessore copriferro	~ ≥ 4 cm	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO											
SLUMP	Cm	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	23	N.A.	23	23	23
Identif.ne prelievo CLS	Sigla Verbale DL	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	85	N.A.	85	85	85
1° Betoniera	DDT n.	085A00 0998	085A00 0998	085A50 0663	085A50 0663	085A50 0663	085A50 0662	085A50 0663	085A50 0662	085A50 0662	085A50 0662
2° Betoniera		N.A.	085A00 1001	085A00 0998	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Volume CLS gettato	mc	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Quota fine getto	metri s.l.m	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70	51,70

NOTE

*Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m



IMPRESA MANCA S.p.A.
SARROCH VILLA D'ORRÌ
P. IVA 00145570925

Subappaltatore (Firma)

Biagio Origa

Committente (IAC Firma)

[Firma]