IMPRESA MANCA COSTRUZIONI GENERALI SpA | TyrrhenianLink | OPERE GEOTECNICHE dal 1989

# SCHEDA SCQ PALO E MICRO PALO

Cantiere Codice TL3
**TYRRHENIAN LINK HVDC – SDC SELARGIUS**

Scheda rev.03
n° 30A

**DESCRIZIONE** Stazione di conversione
**PROGETTO** HVDC "TYRRENIAN LINK WEST"

**Site Manager Appaltatore** Impresa Manca: Maurizio Pinna
**Compilatore subappaltatore** Opere Geotecniche: Biagio Origa **CLIENTE FINALE TERNA RETE ITALIA S.P.A.**
**CODICE PLANIMETRIA DCHR20103C27533_02 e DCHR20103C28013_03**

**DATA** 14/05/2026

| **PARAMETRI ESECUTIVI SCAVO** | | N° 37 | N° 36 | N° 34 | N° 33 | N° 1 | N° 2 | N° 3 | N° 4 | N° 5 | N° 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza Palo (Progetto) | m | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| Diametro Palo | mm | X 600 □ 300 | X 600 □ 300 | X 600 □ 300 | X 600 □ 300 | X 600 □ 300 | X 600 □ 300 | X 600 □ 300 | X 600 □ 300 | X 600 □ 300 | X 600 □ 300 |
| Controllo verticalità a bolla | ± 1 % | X= 0 Y= 0 | X= 0 Y= 0 | X= 0 Y= 0 | X= 0 Y= 0 | X= 0 Y= 0 | X= 0 Y= 0 | X= 0 Y= 0 | X= 0 Y= 0 | X= 0 Y= 0 | X= 0 Y= 0 |
| Coordinate planimetriche | Posiz_picchetto ± 5 % | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| Prof. roccia e Prof. scavo | m | 5,0-6,9 | 5,0-6,9 | 4,5-6,9 | 4,5-6,9 | 4,5-6,9 | 5,0-6,9 | 5,0-6,9 | 4,5-6,9 | 5,5-6,9 | 5,0-6,9 |
| **GABBIA DI ARMATURA** | | | | | | | | | | | |
| Conservazione e Pulizia | Controllo visivo | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| *Sovrapp. legatura filo di ferro da 3 mm | Controllo visivo | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Quota finale gabbia | metri s.l.m | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 |
| Spessore copriferro | ~ ≥4 cm | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| **PARAMETRI ESECUTIVI DEL GETTO** | | | | | | | | | | | |
| SLUMP | Cm | N.A. | N.A. | 23 | 23 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Identif.ne prelievo CLS | Sigla Verbale DL | N.A. | N.A. | 90 | 90 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 1° Betoniera | DDT n. | 0854500689 | 0854500690 | 0854500689 | 0854500689 | 0854500690 | 0854500690 | 0854500690 | 0854500692 | 0854500692 | 0854500692 |
| 2° Betoniera | | 0854500690 | N.A. | N.A. | N.A. | 0854500692 | N.A. | N.A. | 0854500695 | N.A. | N.A. |
| Volume CLS gettato | mc | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| Quota fine getto | metri slm | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 | 51,70 |

**NOTE** *Presente nei pali da 12,00 m sovrav. da circa 0,90 m

**Appaltatore (Firma)** IMPRESA MANCA S.p.A. SARROCH VILLA D'ORRI

**Subappaltatore (Firma)** Biagio Origa

**Committente (IAC Firma)**